

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年09月09日

計画の名称	龍ヶ崎市宅地耐震化推進事業（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～平成30年度（1年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	龍ヶ崎市													
計画の目標	本計画により、大規模盛土造成地4箇所の変動予測調査（簡易地盤調査）を行い、調査結果に基づき第二次スクリーニングの絞り込みを実施することで、市の最上位計画であるふるさと龍ヶ崎戦略プランにおける安全・安心なまちづくりを推進していく。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H30当初）		（H30末）
1	・龍ヶ崎市における大規模盛土造成地4箇所の簡易地盤調査 ・第二次スクリーニング計画にて調査の優先度が高いとされた大規模盛土造成地のうち簡易地盤調査による簡易安定性評価を実施した箇所数。	0箇所	箇所	4箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査（ 4 箇所）	龍ヶ崎市						5		-	
												小計						5		
											合計						5			

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として龍ヶ崎市で実施	令和2年3月
	公表の方法
	龍ヶ崎市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	平成29年度に実施した大規模盛土造成地の現地踏査及び優先度評価等の調査結果をもとに簡易地盤調査等を実施し，第二次スクリーニング計画の作成を行った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
第二次スクリーニングを実施することで大規模盛土造成地の安定性を確認し，安心・安全に暮らせる地域づくりを推進する	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	調査箇所数		
	最 終 目標値	4箇所	
	最 終 実績値	4箇所	